

**SYNTHESE MENSUELLE N°1 D'OCTOBRE 2019**

**1. AVANCEMENT DES TRAVAUX**

- Lot 1 : station d'épuration :
  - o Remblaiement en cours (BREHARD).
  - o Exécution des pieux début novembre (OUEST FONDATIONS).
- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
  - o Travaux terminés (VALBE).
  - o OPR réalisées le 29/08/19 avec réserves.
  - o Travaux de reprise en cours.
- Lot 3 : voirie d'accès
  - o travaux terminés, hors revêtement définitif prévu en fin d'opération (VALBE).
  - o OPR partielle réalisées le 03/10/19 avec réserves.
  - o Travaux de reprise en cours.
- Lot 4 : essais de garantie
  - o Sans objet à ce stade (SODAE). Pour mémoire, intervention projetée en décembre 2020.



Voirie d'accès (10/10/2019)



Lagunes (10/10/2019)

**2. ETAT DU PLANNING**

- **Avancement conforme à ce stade.**
- Pour mémoire, retard d'environ 1 mois sur le planning initial lié au décalage de la voirie d'accès, lui-même lié à la présence d'un habitat d'une espèce protégée (nid de cigogne) au pied du chantier. Planning actualisé à transmettre à la DDTM 44 en janvier 2020 après proposition de mesures compensatoires éventuelles selon les enjeux.

**3. GESTION DES POINTS D'ARRET**

- Lot 1 : station d'épuration :
  - o Constat photographique de la voirie d'accès réalisé et diffusé le 03/10/19 par SCE.
  - o Fond de la lagune n°1 accepté par LEPINE le 26/08/19.
- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
  - o constats vidéo des voiries d'accès départementales. Constat réalisé et complété selon tracé arrêté.

- Lot 3 : voirie d'accès
  - o constat d'huissier réalisé le 26/08/19 par VIAUD-MOTER. **Rapport (vidéo) transmis le 03/10/19. Essais plaque avant et après reprises de la structure réalisées. Résultats conformes.**
- Lot 4 : essais de garantie
  - o **Sans objet à ce stade.**

#### 4. AUTRES OBSERVATIONS

- **1<sup>ère</sup> pierre réalisée le 17/10/19 à 11h00. Panneau informatif installé dans les 3 mairies concernées directement par le projet (Paimboeuf, Corsept et St-Viaud) installés en octobre 2019.**
- **Modification de la desserte électrique en cours d'étude par le SYDELA / ENEDIS.**
- **Permis modificatif nécessaire suite décalage du projet déposé le 22/10/19 par le MOA. Instruction en cours.**

Annexes au présent compte rendu : sans objet

A Nantes, **le 4 décembre 2019**  
Le Maître d'œuvre,  
Benoit LIMOUSIN

