

**SYNTHESE MENSUELLE N°3 DE DECEMBRE 2019**

**1. AVANCEMENT DES TRAVAUX**

- Lot 1 : station d'épuration :
  - o Remblaiement terminé (BREHARD).
  - o Exécution des pieux terminée (OUEST FONDATIONS).
  - o Grue en service. Installation de chantier en place.
  - o **Gros œuvre en cours. Radiers du bassin d'aération et du clarificateur réalisés (LEPINE / OUEST POSE).**
  
- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
  - o Travaux terminés (VALBE).
  - o OPR réalisées le 29/08/19 avec réserves.
  - o **Réserves levées, hors réfection sur les voiries d'accès en cours.**
  
- Lot 3 : voirie d'accès
  - o travaux terminés, hors revêtement définitif prévu en fin d'opération (VALBE).
  - o OPR partielle réalisées le 03/10/19 avec réserves.
  - o **Travaux de reprise réalisés. Réserves à lever.**
  
- Lot 4 : essais de garantie
  - o Sans objet à ce stade (SODAE). Pour mémoire, intervention projetée en décembre 2020.
  - o Extension de la mission à la validation externe du matériel installé (imposée par l'Agence de l'Eau).



Radier du bassin d'aération (19/12//2019)



Coulage du radier du clarificateur (19/12/2019)

**2. ETAT DU PLANNING**

- **Avancement conforme à ce stade.**
- Pour mémoire, retard d'environ 1 mois sur le planning initial lié au décalage de la voirie d'accès, lui-même lié à la présence d'un habitat d'une espèce protégée (nid de cigogne) au pied du chantier. Planning actualisé à transmettre à la DDTM 44 en janvier 2020 après proposition de mesures compensatoires éventuelles selon les enjeux.

### 3. GESTION DES POINTS D'ARRET

- Lot 1 : station d'épuration :
  - o Constat photographique de la voirie d'accès réalisé et diffusé le 03/10/19 par SCE.
  - o Fond de la lagune n°1 accepté par LEPINE le 26/08/19.
  - o Base vie conforme (rapport diffusé le 13/11/19). Grue en service (rapport diffusé le 02/12/19).
  - o **Contrôle des fondations en cours de finalisation (rapport de forage en cours de diffusion, essais d'impédance conformes le 27/11/19, profondeurs des pieux conformes).**
  - o **Contrôles des réseaux sous radier conformes avant exécution des bétons.**
  
- Lot 2 : curage des lagunes et maintien de la continuité de service :
  - o constats vidéo des voiries d'accès départementales. Constat réalisé et complété selon tracé arrêté
  
- Lot 3 : voirie d'accès
  - o constat d'huissier réalisé le 26/08/19 par VIAUD-MOTER. Rapport (vidéo) transmis le 03/10/19. Essais plaque avant et après reprises de la structure réalisées. Résultats conformes.
  
- Lot 4 : essais de garantie
  - o **Sans objet à ce stade.**

### 4. AUTRES OBSERVATIONS

- 1<sup>ère</sup> pierre réalisée le 17/10/19 à 11h00. Panneau informatif installé dans les 3 mairies concernées directement par le projet (Paimboeuf, Corsept et St-Viaud) installés en octobre 2019.
- **Modification de la desserte électrique en cours : études SYDELA / ENEDIS réalisées ; positionnement du transformateur validé ; instruction des dossiers électriques en cours.**
- Permis modificatif nécessaire suite décalage du projet déposé le 22/10/19 par le MOA. Instruction terminée, sans observation. Arrêté transmis le 07/11/19, affiché sur site en complément de l'arrêté initial depuis le 19/11/19.

Annexes au présent compte rendu : sans objet

A Nantes, **le 8 janvier 2020**  
Le Maître d'œuvre,  
Benoit LIMOUSIN

